

Отчет об исполнении инвестиционной программы, ПАО "Ставропольэнергобыт" за 4 квартал 2021 года

Утверждено
Генеральный директор ПАО
"Ставропольэнергобыт"
А. Г. Дюнов

(подпись)
" " 2021 года
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн.руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси-ровать по ре-зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2021г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	уточнения стоимости по результатам утвержденной ИСД	уточнения стоимости по результатам заключенных контрактов								
	ВСЕГО	0,0	29,2	29,63	0,0	0,0	8,21	0,0	11,4	0,74	9,60	28,9	28,9	28,9	0,00	0,00	0,0	0,4	1,47%	нл	нл	нл
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	нл	нл	нл
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	нл	нл	нл
1.2	Создание систем противопожарной и релейной автоматики	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	нл	нл	нл
1.3	Создание систем телемеханики и связи	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	нл	нл	нл
1.4	Установка устройств регулирования напряжения в компенсации реактивной мощности	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	нл	нл	нл
2	Новое строительство	0,0	29,2	29,63	0,00	0,00	8,21	0,00	11,38	0,74	9,60	28,89	28,89	28,89	0,00	0,00	0,0	0,4	1,47%	нл	нл	нл
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0,0	29,2	29,63	0,00	0,00	8,21	0,00	11,38	0,74	9,60	28,89	28,89	28,89	28,89	28,89	0,0	0,4	1,47%	нл	нл	нл
1	Win Server DC Core 2022 Sngl OLV 2 Lic NL AP Core License	0,00	0,74	0,74	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	нл	0,00	нл
2	Oracle Database Standard Edition 2 - Oracle 1-Click Ordering	0,00	4,29	4,26	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	0,00	-0,04	-0,84%	нл	-0,04	нл
	Монтаж ИСУЭ в МКД Изобильненского участка СаМО, в том числе:																					
3	Монтаж ИСУЭ в МКД Изобильненский участок, с. Птичье, ул. К.Маркса 4	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	1,00%	нл	0,00	нл
	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовского участка СаМО, в том числе:																					
4	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Советское Руно ул. Капитальная, д.9	0,00	0,19	0,17	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	-0,02	-12,74%	нл	-0,02	нл
5	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Красочный ул. Капитальная, д.3	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00	-1,95%	нл	0,00	нл
6	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Болдышев, ул. Ленина, 10	0,00	0,03	0,05	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,02	74,06%	нл	0,02	нл
7	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Болдышев, ул. Ленина, 12	0,00	0,04	0,07	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,03	69,00%	нл	0,03	нл
8	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Болдышев, ул. Ленина, 14	0,00	0,03	0,05	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,02	74,06%	нл	0,02	нл
9	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Болдышев, ул. Ленина, 14, впрт. 1	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,02	71,78%	нл	0,02	нл
10	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Горлиха, ул. Южная, 11	0,00	0,04	0,07	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,03	69,00%	нл	0,03	нл
11	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Болдышев, ул. Советская, 11	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	-10,20%	нл	0,00	нл
12	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Болдышев, ул. Советская, 13	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,02	71,78%	нл	0,02	нл
13	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Красочный, ул. Капитальная, 1	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,02	71,78%	нл	0,02	нл
14	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Красочный, ул. Капитальная, 7	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,02	71,78%	нл	0,02	нл
15	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Красочный, ул. Капитальная, 8	0,00	0,05	0,07	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,02	49,95%	нл	0,02	нл
16	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Красочный, ул. Первомайская, 1	0,00	0,03	0,05	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,02	74,06%	нл	0,02	нл

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн.руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси-ровать по ре-зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2021г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	уточнения стоимости по результатам утвержденной НСД	уточнения стоимости по результатам заключенных процедур								
17	Монитак ИСУЭ в МКД Ингазовский участок, п. Советское Руно, ул. Кварталяная, 17	0,00	0,03	0,05	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,02	74,06%	нц	0,02	нц		
18	Монитак ИСУЭ в МКД Ингазовский участок, п. Советское Руно, ул. Кварталяная, 19	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,02	71,78%	нц	0,02	нц		
	Монитак ИСУЭ в МКД Невинномасского участка СМО, в том числе:																					
19	Монитак ИСУЭ в МКД Невинномасский участок, г. Невинномасск, ул. Лаво, 1А	0,00	0,04	0,07	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,03	68,34%	нц	0,03	нц		
20	Монитак ИСУЭ в МКД Невинномасский участок, Стролорорский, ул. Ленина, 43	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	0,65%	нц	0,00	нц		
21	Монитак ИСУЭ в МКД Невинномасский участок, Невинномасск, ул. Пригородная, 3	0,00	0,13	0,12	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	-0,01	-5,08%	нц	-0,01	нц		
22	Монитак ИСУЭ в МКД Невинномасский участок, Невинномасск, ул. Водопрорывная, 343	0,00	0,24	0,25	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,01	4,55%	нц	0,01	нц		
23	Монитак ИСУЭ в МКД Невинномасский участок, г. Невинномасск, ул. Водопрорывная, д.335	0,00	0,19	0,20	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	0,01	3,40%	нц	0,01	нц		
	Монитак ИСУЭ в МКД Минераловодского участка ЦМО, в том числе:																					
24	Монитак ИСУЭ в МКД Минераловодский участок, с. Дупина, ул. Дупина МТМ 1	0,00	0,04	0,07	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,03	68,34%	нц	0,03	нц		
25	Монитак ИСУЭ в МКД Минераловодский участок, с. Удальцова, ул. Ленина, 56А	0,00	0,04	0,07	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,03	68,34%	нц	0,03	нц		
26	Монитак ИСУЭ в МКД Минераловодский участок, п. Новороссийский, ул. Павловская, д.11	0,00	0,12	0,10	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	-0,01	-10,70%	нц	-0,01	нц		
27	Монитак ИСУЭ в МКД Минераловодский участок, г. Минеральные Воды, ул. Едлозиковская, 18	0,00	0,04	0,07	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,03	68,34%	нц	0,03	нц		
28	Монитак ИСУЭ в МКД Минераловодский участок, г. Минеральные Воды, ул. Едлозиковская, 20	0,00	0,04	0,07	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,03	68,34%	нц	0,03	нц		
29	Монитак ИСУЭ в МКД Минераловодский участок, п. Бородина, ул. Железнодорожная, 11А	0,00	0,04	0,07	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,03	68,34%	нц	0,03	нц		
30	Монитак ИСУЭ в МКД Минераловодский участок, п. Загорский, Загорский, д. 4	0,00	0,04	0,07	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,03	68,34%	нц	0,03	нц		
31	Монитак ИСУЭ в МКД Минераловодский участок, с. Давоуна, ул. Мостовая, 53	0,00	0,04	0,15	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,11	288,01%	нц	0,11	нц		
	Монитак ИСУЭ в МКД Труновского участка СаМО, в том числе:																					
32	Монитак ИСУЭ в МКД Труновский участок, п. Кирова ул. Школьная д. 3	0,00	0,16	0,15	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	-0,34%	нц	0,00	нц		
33	Монитак ИСУЭ в МКД Труновский участок, п. Кирова ул. Школьная д. 12	0,00	0,15	0,13	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	-0,02	-12,51%	нц	-0,02	нц		
34	Монитак ИСУЭ в МКД Труновский участок, с. Дюновое пер. Степной д. 8	0,00	0,13	0,12	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	-3,38%	нц	0,00	нц		
35	Монитак ИСУЭ в МКД Труновский участок, с. Дюновое пер. Степной д. 6	0,00	0,13	0,12	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	-1,70%	нц	0,00	нц		
	Монитак ИСУЭ в МКД Новоалександровский участок, СаМО, в том числе:																					
36	Монитак ИСУЭ в МКД Новоалександровский участок, с. Раздольное ул. Гагарина д. 30	0,00	0,17	0,18	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00	1,63%	нц	0,00	нц		
37	Монитак ИСУЭ в МКД Новоалександровский участок, п. Тешабабский ул. Южная д. 11	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00	1,21%	нц	0,00	нц		
38	Монитак ИСУЭ в МКД Новоалександровский участок, п. Тешабабский ул. Южная д. 9	0,00	0,16	0,12	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	-0,03	-20,60%	нц	-0,03	нц		
	Монитак ИСУЭ в МКД Красногвардейского участка, СаМО, в том числе:																					

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн.руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансиро-вать по ре-зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2021г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	уточнения стоимости по результатам утвержденной ИСД	уточнения стоимости по результатам заключенных договоров								
39	Монтаж ИСУЭ в МКД Крестовогорьский участок, с. Промысловое, ул. Пролетарская 118	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	0,60%	нц	0,00	нц	
	Дооборудование ИСУЭ в МКД участка Промзона, СМО, в том числе:																					
40	Дооборудование ИСУЭ в МКД участка Промзона, г. Старопол, ул. Войтика, 43	0,00	0,48	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,42	0,42	0,42	0,42	0,00	-0,06	-11,82%	нц	-0,06	нц	
41	Дооборудование ИСУЭ в МКД участка Промзона, г. Старопол, ул. Державинского, 2-А	0,00	0,16	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	-0,04	-25,15%	нц	-0,04	нц	
42	Дооборудование ИСУЭ в МКД участка Промзона, г. Старопол, ул. Богдановский 16А	0,00	0,17	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00	1,48%	нц	0,00	нц	
43	Дооборудование ИСУЭ в МКД участка Промзона, г. Старопол, ул. Мира, 264А	0,00	1,53	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	1,57	1,57	1,57	1,57	0,00	0,05	3,18%	нц	0,05	нц	
44	Дооборудование ИСУЭ в МКД участка Промзона, г. Старопол, Заводская 33А корпус В	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00	1,21%	нц	0,00	нц	
45	Дооборудование ИСУЭ в МКД участка Промзона, г. Старопол, ЛЕНИНА 410	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	0,65%	нц	0,00	нц	
46	Дооборудование ИСУЭ в МКД участка Промзона, г. Старопол, ул. Ленина, 482В	0,00	0,25	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,27	0,27	0,27	0,27	0,00	0,01	4,99%	нц	0,01	нц	
	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ленинский участок, СМО, в том числе:																					
47	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ленинский участок, г. Старопол, ул. Чехова, 37А	0,00	0,51	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,53	0,53	0,53	0,53	0,00	0,03	5,14%	нц	0,03	нц	
48	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ленинский участок, г. Старопол, пр. Временный, 42	0,00	0,21	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	-0,01	-6,17%	нц	-0,01	нц	
49	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ленинский участок, г. Старопол, ул. Мира, 263	0,00	0,20	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,00	-0,01	-3,62%	нц	-0,01	нц	
	Дооборудование ИСУЭ в МКД Октябрьского участка, СМО, в том числе:																					
50	Дооборудование ИСУЭ в МКД Октябрьский участок, г. Старопол, ул. Горького, 34	0,00	0,33	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34	0,00	0,01	4,15%	нц	0,01	нц	
51	Дооборудование ИСУЭ в МКД Октябрьский участок, г. Старопол, ул. Орджоникидзе, 2А	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	0,76%	нц	0,00	нц	
52	Дооборудование ИСУЭ в МКД Октябрьский участок, г. Старопол, ул. Орджоникидзе, 1А	0,00	0,20	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	-0,05	-24,57%	нц	-0,05	нц	
	Дооборудование ИСУЭ в МКД Промышленного участка, СМО, в том числе:																					
53	Дооборудование ИСУЭ в МКД Промышленный участок, г. Старопол, ул. Пирогова, 63А	0,00	0,17	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,26	0,26	0,26	0,26	0,00	0,09	57,21%	нц	0,09	нц	
54	Дооборудование ИСУЭ в МКД Промышленный участок, г. Старопол, ДОВАТОРИЕВ 37 корпус 7	0,00	0,15	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,36	0,36	0,36	0,36	0,00	0,22	148,20%	нц	0,22	нц	
55	Дооборудование ИСУЭ в МКД Промышленный участок, г. Старопол, ул. Перспективная, 101А	0,00	0,17	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00	1,75%	нц	0,00	нц	
	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукского участка, ЦМО, в том числе:																					
56	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 481	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00%	нц	0,00	нц	
57	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 440	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00%	нц	0,00	нц	
58	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 442	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00%	нц	0,00	нц	
59	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Кисловодская 195	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00%	нц	0,00	нц	
60	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Пятигорская 160	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,19	0,19	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00%	нц	0,00	нц	
61	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 456	0,00	0,24	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	-0,08	-34,93%	нц	-0,08	нц	
62	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 436	0,00	0,18	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16	0,00	-0,02	-13,10%	нц	-0,02	нц	
63	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Новополигорская 8	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00%	нц	0,00	нц	

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн.руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2021г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ИСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
64	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгукский участок, г. Ессентуки, Шимата 72 корп 1	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд	
65	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгукский участок, г. Ессентуки, Физическая Элитная 40	0,00	0,17	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,19	0,19	0,19	0,19	0,00	0,01	8,47%	нд	0,01	нд	
66	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгукский участок, г. Ессентуки, Дарьмонова 146 корп 3	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,21	0,21	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд	
67	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгукский участок, г. Ессентуки, Дарьмонова 129	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд	
68	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгукский участок, г. Ессентуки, Нагорная 25	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд	
69	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгукский участок, г. Ессентуки, Дашин Рои 12	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,19	0,19	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд	
70	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгукский участок, г. Ессентуки, Дашин Рои 11	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд	
71	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгукский участок, г. Ессентуки, Кисловодская 30 А корп 5	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд	
72	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгукский участок, г. Ессентуки, Ермолова 139	0,00	0,12	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд	
73	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 473	0,00	0,21	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	-0,08	-39,34%	нд	-0,08	нд	
74	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 423	0,00	0,26	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16	0,00	-0,10	-38,66%	нд	-0,10	нд	
75	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 432	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,19	0,19	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд	
76	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгукский участок, г. Ессентуки, Пятигорская 136	0,00	0,15	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00	-0,09	-60,97%	нд	-0,09	нд	
77	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгукский участок, г. Ессентуки, Пятигорская 142	0,00	0,42	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	-0,16	-38,77%	нд	-0,16	нд	
78	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгукский участок, г. Ессентуки, Кисловодская 24 А корп 7	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд	
79	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгукский участок, г. Ессентуки, 60 лет Октября 10	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд	
80	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгукский участок, г. Ессентуки, Кисловодская 30 А корп 6	0,00	0,13	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд	
81	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгукский участок, г. Ессентуки, Кисловодская 36 А корп 1	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд	
82	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгукский участок, г. Ессентуки, Дашин Рои 13	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд	
83	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 465	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд	
84	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 457	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,21	0,21	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд	
85	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгукский участок, г. Ессентуки, Белогорская 10	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд	
86	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгукский участок, г. Ессентуки, Белогорская 12	0,00	0,18	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд	
87	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 448 а	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд	
88	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгукский участок, г. Ессентуки, Дашин Рои 15	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд	
89	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 459	0,00	0,12	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд	
90	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгукский участок, г. Ессентуки, Ермолова 129	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд	
91	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 333	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд	
92	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгукский участок, г. Ессентуки, Попова 60	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд	

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн.руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансиро-вать по ре-зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2021г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам заключенных контрактов								
93	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Пятигорская 122	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
94	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Кисловодская 24 а кор.2	0,00	0,12	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
95	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 475	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
96	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 467	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
97	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 471	0,00	0,65	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,43	0,43	0,43	0,43	0,00	-0,21	-33,14%	н/д	-0,21	н/д	
98	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участо, г. Ессентуки, Октябрьская 415	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
99	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, ул. Озерная 2	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
100	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участо, г. Ессентуки, Вокзальная33А	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
101	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участо, г. Ессентуки, Вокзальная 4	0,00	0,16	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,01	8,63%	н/д	0,01	н/д	
102	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участо, г. Ессентуки, Вокзальная 57В	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,24	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
103	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участо, г. Ессентуки, Садовый 4	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14	0,14	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
104	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участо, г. Ессентуки, Садовый 8а	0,00	0,13	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,00	0,01	8,46%	н/д	0,01	н/д	
105	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участо, г. Ессентуки, Моисеева пер. 1а	0,00	0,12	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	-0,08	-69,00%	н/д	-0,08	н/д	
106	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участо, г. Ессентуки, Долина Роз 4	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
107	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участо, г. Ессентуки, ул. Урицкого 8	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	0,01	4,14%	н/д	0,01	н/д	
108	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участо, г. Ессентуки, б/д пер.Октябрь 2	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
109	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участо, г. Ессентуки, Ломоносова 2	0,00	0,13	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,00	0,01	9,10%	н/д	0,01	н/д	
110	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участо, г. Ессентуки, Октябрьская 421	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
111	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участо, г. Ессентуки, г. Ессентуки, Пятигорская 120	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
112	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участо, г. Ессентуки, Кисловодская 24 А кор.6	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
113	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участо, г. Ессентуки, Мичурин 9 а	0,00	0,18	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,31	0,31	0,31	0,31	0,00	0,13	73,78%	н/д	0,13	н/д	
114	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участо, г. Ессентуки, Октябрьская 446	0,00	0,15	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,15	105,49%	н/д	0,15	н/д	
115	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участо, г. Ессентуки, Вокзальная 27 а	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
116	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участо, г. Ессентуки, Октябрьская 435	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
117	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участо, г. Ессентуки, Вокзалье 41 а	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
118	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участо, г.Ессентуки, ул. Ленина 20	0,00	0,14	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	-0,01	-9,83%	н/д	-0,01	н/д	
119	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участо, г.Ессентуки, ул. Пушкина 11 а	0,00	0,13	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,00	0,01	8,53%	н/д	0,01	н/д	
120	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участо, г.Ессентуки, ул. Интернациональная 46	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
121	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участо, г.Ессентуки, ул. Интернациональная 5	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	-100,00%	н/д	-0,19	н/д	

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн.руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2021г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам заключенных контрактов								
122	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Комарова 4-а	0,00	0,12	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,13	0,13	0,13	0,00	0,01	6,33%	нд	0,01	нд		
123	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Шоссейная 113	0,00	0,13	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд		
124	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Шоссейная 20	0,00	0,13	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,14	0,14	0,14	0,00	0,01	4,54%	нд	0,01	нд		
125	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Шоссейная 14	0,00	0,12	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,13	0,13	0,13	0,00	0,01	7,82%	нд	0,01	нд		
126	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Титова 14	0,00	0,19	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,16	0,16	0,16	0,00	-0,03	-16,77%	нд	-0,03	нд		
127	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Титова 8а	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд		
128	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Пятигорская 158	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд		
129	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Огородная 2	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд		
130	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Кисловодская 199	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд		
131	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Пушкина 122 А	0,00	0,16	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,06	0,06	0,06	0,00	-0,09	-58,51%	нд	-0,09	нд		
132	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Кисловодская 36 А корп 2	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд		
133	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Долина Роз 9 А	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд		
134	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Свердловская 46	0,00	0,14	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,13	0,13	0,13	0,00	-0,01	-8,36%	нд	-0,01	нд		
135	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Долина Роз 6	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд		
136	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгуский участок, г. Ессентуки, ул.Грибоедова, 36	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд		
137	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Пятигорская 148	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд		
138	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Капельная 2	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд		
139	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Боренде 4	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд		
140	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Пушкина 100	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд		
	Дооборудование ИСУЭ в МКД Железноводский участок, ЦМО, в том числе:																					
141	Дооборудование ИСУЭ в МКД Железноводский участок, г. Железноводск, ул.Матковского, 25	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	2,45%	нд	0,00	нд		
142	Дооборудование ИСУЭ в МКД Железноводский участок, г. Железноводск, ул. Ленина, 44	0,00	0,12	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,05	0,05	0,05	0,00	-0,07	-54,72%	нд	-0,07	нд		
143	Дооборудование ИСУЭ в МКД Железноводский участок, п. Иннополис, ул. Кутузовой, 1А корп Б	0,00	0,04	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	0,05	0,05	0,00	0,02	40,50%	нд	0,02	нд		
144	Дооборудование ИСУЭ в МКД Железноводский участок, п. Иннополис, ул.Пролетарская, 1г	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	3,42%	нд	0,00	нд		
145	Дооборудование ИСУЭ в МКД Железноводский участок, п. Иннополис, 50 лет Октября, 9	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	2,44%	нд	0,00	нд		
	Монтаж ИСУЭ в МКД Городского участка, ЦМО, в том числе:																					
146	Монтаж ИСУЭ в МКД Городской участок, г. Георгиевск, ул. Макаренко 2	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	2,40%	нд	0,00	нд		
147	Монтаж ИСУЭ в МКД Городской участок, г. Георгиевск, ул. Ленина, 7	0,00	0,04	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	0,05	0,05	0,00	0,02	40,50%	нд	0,02	нд		
148	Монтаж ИСУЭ в МКД Городской участок, г. Георгиевск, ул. Парковая, 1 корп.1	0,00	0,04	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	0,05	0,05	0,00	0,02	40,50%	нд	0,02	нд		
	Дооборудование ИСУЭ в МКД Георгиевского участка, ЦМО, в том числе:																					
149	Дооборудование ИСУЭ в МКД Георгиевский участок, с. Кисловодское, ул. Кирова 37А	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00	3,20%	нд	0,00	нд		

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн.руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансиро-вать по ре-зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2021г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	уточнения стоимости по результатам утвержденной ИСД	уточнения стоимости по результатам заключенных процедур								
150	Доборудование ИСУЭ в МКД Горюновский участок, Новопольковский, Школьная 19	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12	-100,00%	н.д.	-0,12	н.д.		
	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторского участка, ЦМО, в том числе:																					
151	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторский участок, п. Неюльский, ул. п.Неюльский, 3	0,00	0,03	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,02	72,53%	н.д.	0,02	н.д.		
152	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторский участок, п. Неюльский, ул. п.Неюльский, 51	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,02	71,78%	н.д.	0,02	н.д.		
153	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторский участок, п. Папигорский, ул. Новая, 3	0,00	0,03	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00	0,02	73,07%	н.д.	0,02	н.д.		
154	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторский участок, п. Папигорский, ул. Перемышльская, 12	0,00	0,03	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,02	72,53%	н.д.	0,02	н.д.		
155	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторский участок, п. Папигорский, ул. Перемышльская, 5	0,00	0,04	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,11	288,73%	н.д.	0,11	н.д.		
156	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторский участок, п. Папигорский, ул. Перемышльская, 8	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,02	71,78%	н.д.	0,02	н.д.		
157	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторский участок, п. Папигорский, ул. Папигорская, 11	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,02	71,78%	н.д.	0,02	н.д.		
158	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторский участок, п. Ясная Поляна, ул. Московская, 2	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,02	71,78%	н.д.	0,02	н.д.		
159	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторский участок, п. Ясная Поляна, ул. Московская, 4	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,02	71,78%	н.д.	0,02	н.д.		
160	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторский участок, п. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 22	0,00	0,03	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,02	72,53%	н.д.	0,02	н.д.		
161	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторский участок, п. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 33	0,00	0,03	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,02	74,24%	н.д.	0,02	н.д.		
162	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторский участок, с. Энола, ул. Горького, 11	0,00	0,03	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,02	72,53%	н.д.	0,02	н.д.		
163	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторский участок, ст. Боргутанская, ул. Буденного, 10	0,00	0,03	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00	0,02	73,12%	н.д.	0,02	н.д.		
164	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторский участок, ст. Боргутанская, ул. Буденного, 4	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,02	71,78%	н.д.	0,02	н.д.		
165	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторский участок, п. Ясная Поляна, ул. Московская, 1	0,00	0,03	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,02	72,53%	н.д.	0,02	н.д.		
166	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторский участок, п. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 13	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,02	71,78%	н.д.	0,02	н.д.		
167	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторский участок, п. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 14	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,02	71,78%	н.д.	0,02	н.д.		
168	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторский участок, п. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 15	0,00	0,03	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,02	72,53%	н.д.	0,02	н.д.		
169	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторский участок, п. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 16	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,02	71,78%	н.д.	0,02	н.д.		
170	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторский участок, п. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 19	0,00	0,03	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00	0,02	72,14%	н.д.	0,02	н.д.		
171	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторский участок, п. Ясная Поляна, ул. Школьная, 28	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,02	71,78%	н.д.	0,02	н.д.		
	Монтаж ИСУЭ в МКД Курского участка, ЦМО, в том числе:																					
172	Монтаж ИСУЭ в МКД Курской участок, х. Дядьминки, ул. Строителей, 7	0,00	0,11	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	0,03	26,56%	н.д.	0,03	н.д.		
	Доборудование ИСУЭ в МКД Буденовского участка, СМО, в том числе:																					
173	Доборудование ИСУЭ в МКД Буденовский участок, г. Буденновск, ул. 850-летия Москвы, 24	0,00	0,12	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,03	26,31%	н.д.	0,03	н.д.		
	Монтаж ИСУЭ в МКД Зеленокумский участок, ЦМО, в том числе:																					
174	Монтаж ИСУЭ в МКД Зеленокумский участок, х. Восточный, ул. Октябрьский, 6	0,00	0,04	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,11	288,73%	н.д.	0,11	н.д.		
2.2	Прочие новое строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	н.д.	0	н.д.		
	Сравнение:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	н.д.	0	н.д.		
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	н.д.	0	н.д.		

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн.руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2021г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	всего	за 4 кварт.	всего	за 4 кварт.				уточнения стоимости по результатам утвержденной ИСД	уточнения стоимости по результатам запусков нового	

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 4 квартал 2021 года

Утверждаю
Генеральный директор ПАО
"Ставропольэнергобыт"
А. Г. Диню

_____ (подпись)
_____ 2021 года
М.П.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Среднезональный объект на ЛЭС, ПЭТ и КЭТ с указанием уровня напряжения.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программы ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 4 квартал 2021 года, млн. рублей

Утверждаю
Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт"
А. Г. Дзиов

(подпись)
" ____ " _____ 20 21 года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [2021 год].										Причины отклонений
		2021 год		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.4.	Прочая прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.2.	Амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.2.2.	Прочая амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.3.	Возврат НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.4.	Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.1.	Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.2.	Облигационные займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.3.	Займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.4.	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.5.	Средства внешних инвесторов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.6.	Использование лизинга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.7.	Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
	ВСЕГО источников финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
	для ОГК/ТГК, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
	ДПМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
	вне ДПМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 4 квартал 2021 года

Утверждаю
Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт" А.
Г. Дзюнов

(подпись)
" ____ " _____ 20 21 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Не предусмотрено																				

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Форма представления показателей финансовой отчетности ПАО "Ставропольэнергосбыт" (представляется ежеквартально)

Финансовые показатели за отчетный период [12 месяцев 2021 года/ 2020 год]

Утверждаю
Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт"
А. Г. Дзиов

(подпись)
" ____ " _____ 20 22 года
М.П.

Наименование показателя		
ПАО "Ставропольэнергосбыт"	на конец 4 квартала 2021 года /за 2021 год, млн. руб.	на конец 2020 года/ за 2020 год, млн. руб.
1	2	3
Выручка	21 112,57	19 479,54
Чистая прибыль	221,87	164,51
Направления распределения чистой прибыли:	0,00	6,99
дивиденды	15,28	6,99
другое (расшифровать)	0,00	0,00
EBITDA	393,51	354,61
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	1 697,85	1 895,68
покупатели и заказчики	1 585,75	1 753,55
авансы выданные	5,43	5,08
Собственный капитал	1 058,40	793,50
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	731,67	800,00
кредиты	200,00	300,00
облигационные займы	0,00	0,00
займы организаций	500,00	500,00
прочее	31,67	0,00
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	226,03	300,52
кредиты и займы*	226,03	300,52
Кредиторская задолженность, в т.ч.:	1 530,64	1 801,07
по строительству	0,00	0,00
по ремонтам	0,00	0,00
по поставкам топлива	0,00	0,00
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	94,48	129,34
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	29,26	12,55
Профинансировано на отчетную дату	29,63	12,61
Обеспеченность источниками финансирования	101,27%	100,45%
Дефицит финансирования	-0,37	-0,06
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:	0,00	0,00
на 2010 г.	0,00	0,00
на период 2010 - 2012 гг.	0,00	0,00
Пояснения по расчету кредитного потенциала	0,00	0,00

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Отчет о техническом состоянии объекта ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 4 квартал 2021 года

Утверждаю
Генеральный директор ПАО
"Ставропольэнергосбыт"
А. Г. Дзюнов

(подпись)
"__" _____ 2021 года
М.П.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

